

**Royaume du Maroc**

**Ministère de l'Intérieur**

Wilaya de la Région Marrakech Safi

Préfecture de Marrakech

**مراكش، المدينة الحاضرة المتجددة**  
**Marrakech, Cité du Renouveau Permanent**  
**2014-2017**

- **Présentation du Programme**
- **État d'Avancement des Projets**

**28 Janvier 2022**

**PRESENTATION DU PROGRAMME**  
**"MARRAKECH, CITÉ DU RENOUVEAU PERMANENT"**





Une Convention Cadre Signée Devant Sa Majesté Le Roi  
Mohammed VI, Que Dieu l'Assiste  
**le 06 Janvier 2014**

# Marrakech, Cité du Renouveau Permanent

Budget Global  
5 924 MDH



14 Partenaires



16  
Conventions  
Spécifiques



## Objectifs du programme :

- Accompagner le développement urbain et démographique de la ville ;
- Renforcer l'attractivité économique de la ville ;
- Consolider sa place en tant que pôle touristique mondial ;
- Améliorer les infrastructures Socio-culturelles et sportives de la ville ;
- Promouvoir les indicateurs de développement humain.
- Préserver l'environnement et garantir le développement durable.

		Nombre de projets thématiques selon convention : 121 Projets	Nombre de projets par maitre d'ouvrage : 261 Projets
Intégration Urbaine	: 2 255 MDhs	51 Projets	130 Projets
Mobilité Urbaine	: 1 227 MDhs	20 Projets	30 Projets
Patrimoine et Culture et Equipement Religieux	: 1 057 MDhs	29 Projets	65 Projets
Environnement	: 1 262 MDhs	09 Projets	23 Projets
Gouvernance	: 123 MDhs	12 Projets	13 Projets

**ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS DU PROGRAMME**  
**"MARRAKECH, CITÉ DU RENOUVEAU PERMANENT "**



**REPARTITION DES PROJETS ET ETAT D'AVANCEMENT PAR MAITRE D'OUVRAGE**  
**28 Janvier 2022**

<b>Maître Ouvrage</b>	<b>Achevé</b>	<b>En cours</b>	<b>Non Entamé</b>	<b>Total</b>
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques	23 (+1)	2(-1)	0	25
Ministère de l'Habitat et de la Politique de la ville	38(+2)	02(-2)	0	40
Ministère de l'Education Nationale	31(+2)	5(-+2)	0	36
Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique	3	1	0	4
Ministère de la culture et de la Jeunesse et des Sport/ secteur jeunesse et sports	9	0	0	9
Ministère de la Santé	5 (+1)	1 (-1)	0	6
Ministère délégué Auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Chargé de l'Eau	2	0	0	2
Ministère délégué Auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Chargé de l'Environnement	1	0	0	1
Ministère de la culture et de la Jeunesse et des Sport/ secteur de la culture	8 (+2)	2 (-2)	0	10
Conseil Préfectoral	8	0	0	8
Commune de Marrakech	61(+1)	22(-1)	09	92
Commune de Méchouar Kasbah	7	0	0	7
RADEEMA	19	2	0	21
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>	<b>35</b>	<b>09</b>	<b>261</b>

# Situation Financière

## cumulée à ce jour 28 Janvier 2022

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
M. de l'intérieur	1680	1 501,5	89,37%	-	
M. des Habous et des Affaires Islamiques	223	340	152,46%	99,5%	
M. de l'habitat et de la Politique de la Ville	600	706,6	118%	99%	
M. de l'Éducation Nationale	330	333	101%	92,95%	
M. de l'Équipement et du Transport et la Logistique	242	227,9	94,17%	99,79%	
M. de la culture et de la Jeunesse et des Sport/ secteur jeunesse et sports	150	175.84	117%	100%	
M. de la Santé	68	37,12	54,58%	98,7%	Travaux de construction de l'hôpital Sidi Youssef Ben Ali sont supportées par la FONDATION QATARIE HAMID BEN JASSIME et le montant alloué est de 44MDhs sera utilisé pour l'équipement de l'Hôpital M'hamid.. L'équipement de l'hopital Mhamid est estimé à 23,70 Mdh
Secrétariat d'Etat Chargé de l'Eau	86	84,066	97,75%	100%	Bilan sera définitif après règlement des droits d'opération d'expropriation
Secrétariat d'Etat Chargé de l'Environnement	60	60	100%	100%	
M. de la culture et de la Jeunesse et des Sport/ secteur de la culture	60	56,81	94,68%	92%	
Conseil Préfectoral de Marrakech	14	14	100%	100%	
Commune de Marrakech	806	761,34	95%	85%	
Commune de Méchouar Kasbah	5	6,2	124%	100%	
RADEMA	1600	1 618	101,15%	98,81%	
<b>TOTAL</b>	<b>5924</b>	<b>5922,38</b>	<b>99,97%</b>	<b>93,82%</b>	

**Ministère de l'Habitat,  
et de la Politique de la Ville**

## Etat d'Avancement Global Selon le Statut d'Exécution des Projets à ce Jour

### Projets gérés par la société AL OMRANE Marrakech- Safi

Statut de l'avancement des projets	Nombre	% en nombre	Coût prévisionnel (en MDh)	% en coût	Engagement total (en MDh)	% en engagement	% avancement physique
Projets Achevés	40	100%	655	100%	706,6	100%	100%
Projets en Cours des Travaux	0	0	0	0	0	0	0
Projets non Encore Entamés	0	0	0	0	0	00	0
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>655</b>	<b>100%</b>	<b>706,6</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 à 2020
M. de l'Habitat, et de la Politique de la Ville	600	133	133	224	224	161	161	82	128.91

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
M. de l'Habitat, et de la Politique de la Ville	600	706,6	118%	100%	

## REPARTITION DES PROJETS ET ETAT D'AVANCEMENT PAR MAITRE D'OUVRAGE

Maître Ouvrage	Achevé	En cours	Non Entamé	Total
<b>Ministère de l'Habitat et de la Politique de la ville</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

## SITUATION FINANCIERE

Opérations	Coût (MDH)	Contribution		Déblocage			Engagement	Paiement	Demande de déblocage		
		FSH Total	DGCL TOTAL	subv. FSH Débloquée	Sub DGCL Débloquée	Total débloqué			FSH	DGCL	Total demandé
Programme Cite de Renouveau Requalification Mhamid	101	101	-	93,7	-	93,7	96,29	83,22			0
PROGRAMME CITE RENOUVEAU DE MARRAKECH : KBOUR CHOU	100	66	34	45,70	24,00	69,7	97,57	62,7	8,7		8,7
REQUALIFICATION URBAINE DU QUARTIER ZRAIB à L'ANCIENNE MEDINA	70	70	-	53,9	-	53,9	83,93	53,86			0
REQUALIFICATION URBAINE DU QUARTIER KOUDIA	108	108	-	47,40	-	47,40	47,4	47,41	25		25
REQUALIFICATION URBAINE DU QUARTIER ESSALAM (MELLAH)	194	194	-	194	-	194	219,33	177,26			0
POLE CITOYEN MHAMID	102,00 *	61	21	53	21	74	78,23	71,21			0
<b>Total</b>	573,00	600,00	55,00	487,70	45,00	532,70	645,34	495,66	33,70		33,7

\* Dont 20 Mdh pris en charge directement par la commune

N°	Quartier	Intitulé des projets	MO	Observations
1	Espace citoyen	Projet de construction de la maison des associations à l'espace citoyen Mhamid	MHPVU	100%
2	Espace citoyen	Projet de construction de la salle polyvalente à l'espace citoyen Mhamid	MHPVU	100%
3	Espace citoyen	Projet de construction d'un établissement pour personnes aux besoins spécifiques à l'espace citoyen Mhamid	MHPVU	100%
4	Espace citoyen	Projet de construction d'un foyer des seniors à l'espace citoyen Mhamid	MHPVU	100%
5	Espace citoyen	Création de nouveaux espaces verts (Quote-part du Ministère de l'Habitat)	MHPVU	100%
6	Espace citoyen	Contribution du Ministère de l'Intérieur pour Création de nouveaux espaces verts à l'espace citoyen Mhamid	DGCL	
7	Espace citoyen	Création de places et cadre bâti à l'espace citoyen Mhamid	MHPVU	
8	MHAMID	Aménagement de l'avenue Ennakhil	MHPVU	100%
9	MHAMID	Aménagement de l'avenue Alorouba	MHPVU	100%
10	MHAMID	Aménagement de la place de la mosquée et la place de la salle couverte	MHPVU	100%
11	Mellah	Réhabilitation du Foundouk Moulay Mustapha au quartier Mellah	MHPVU	100%
12	Mellah	Réhabilitation du Foundouk Touma au quartier Mellah	MHPVU	100%

N°	Quartier	Intitulé des projets	MO	Observations
13	Mellah	Programme HMR et indemnisations au quartier Mellah	MHPVU	Termes de convention à 100%
14	Mellah	Réaménagement des places Kzadria, Sidi Ahmed Lkamel, Souika et Miaara au quartier Mellah	MHPVU	100%
15	Mellah	Ravalement des Façades au quartier Mellah	MHPVU	100%
16	Mellah	Réhabilitation du Fondouk Tazi au quartier Mellah	MHPVU	100%
17	Mellah	Construction d'un foyer féminin au quartier Mellah	MHPVU	100%
18	Mellah	Construction d'une crèche au quartier Mellah	MHPVU	100%
19	Mellah	Construction d'une maison des seniors au quartier Mellah	MHPVU	100%
20	Mellah	Réhabilitation du Fondouk Soloubane au quartier Mellah	MHPVU	100%
21	K. Chou	Construction de la nouvelle porte au quartier Kbou Chou	MHPVU	100%
22	K. Chou	Démolition et recasement des ménages habitant les maisons longeant la muraille au quartier Kbou Chou	MHPVU	
23	Zraib	Démolition des HMR au quartier Zraib	MHPVU	100%
24	Zraib	Confortement et consolidation des logements HMR au quartier Zraib	MHPVU	100%
25	Zraib	Création d'un passage piéton au quartier Zraib	MHPVU	100%
26	Zraib	Renforcement des passages au quartier Zraib	MHPVU	100%
27	Zraib	Création d'une voie urbaine au quartier Zraib	MHPVU	100%
28	koudia	Ravalement des façades au quartier Koudia (Axes principaux)	MHPVU	100% Prestation non conventionnée (décidée par le comité de pilotage)

## Projets Achevés

3/4

N°	Quartier	Intitulé des projets	MO	Taux d'avancement physique	Observations
29	Quartier Mhamid	Construction des équipements pour services publics divers au quartier Mhamid.	MHPVU	100%	
30	Quartier K. Chou	Ravalement des façades au quartier Kbou Chou	MHPVU	100%	
31	Quartier K. Chou	Création parking pour bus touristique au quartier Kbou Chou.	MHPVU	100%	
32	Quartier K. Chou	Aménagement extérieurs et voiries au quartier Kbou Chou	MHPVU	100%	
33	Quartier K. Chou	Création des espaces verts Kbou Chou	MHPVU	100%	
34	Quartier Zraib	Ravalement des Façades au Quartier Zraib	MHPVU	100%	

## Projets Achevés

N°	Quartier	Intitulé des projets	MO	Taux d'avancement physique	Observations
35	Quartier koudia	Equipements services publics divers (Foyer féminin + Crèche +Terrains de proximité + Maison de jeune + Point de lecture) et travaux de voiries au quartier Koudia	MHPVU	100%	
36	Quartier K. Chou	<b>Création d'un équipement public Kbou Chou (maison de jeunes)</b>	MHPVU	100%	
37	Quartier koudia	Diagnostic de 210 logements et démolition des logements menaçants ruine au quartier Koudia	MHPVU	100%	
38	Quartier Mellah	Réhabilitation du silo à grain au quartier Mellah	MHPVU	100%	
39	quartier Zraib	Aménagement du jardin Bab Lkhmiss au quartier Zraib.	MHPVU	100%	
40	quartier Zraib	Reconstruction des remparts quartier Zraib	MHPVU	100%	

N°	Intitulé des projets	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Date d'Ouverture des Plis	Date Prévisible Démarrage Travaux	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Observations
			Prévue	Versée						
Néant										
Sous Total (MDH) Projets non encore lancés										-

# Commune de Marrakech

# Commune de Marrakech

Contribution globale (2014-2017)	806,00 MDH
Prévisions	806,00 MDH
Engagement financier	761,34 MDH
Taux d'engagement	95 %

**92 Projets MO confiée à la commune dont 46 budget propre CM**  
**Avancement physique : 85 %**

Etat au 02/04/ 2021

Statut de l'avancement des projets	Nombre	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)
			Prévue	Versée		
Projets achevés	61	1 384,67	445	660,31	711,61	1 353,11
Projets en cours des travaux	22	611,67	291	99,97	326,7	357,05
Projets non encore entamés	9	254	70	1,06	114,62	1,06
<b>Total (Mdhs)</b>	<b>92</b>	<b>2 250,34</b>	<b>806</b>	<b>761,34</b>	<b>1 152,93</b>	<b>1 711,22</b>

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
1	1	1	Réalisation des voies structurantes projetées au quartier SYBA	C.M	9,00	0,00		9,00	6,50	
2	2	2-1	Renforcement et mise en valeur des voies internes SYBA - Commune	C.M	3,30	3,00	3,30		3,30	
3	2	2-2	Renforcement et mise en valeur des voies interne au quartier SYBA- MI	C.M	16,00	0,00		16,00	10,70	
4	3	3-1	Création de nouveaux espaces verts au quartier SYBA - Commune	C.M	3,00	3,00	3,00		3,00	
5	5	5	Création d'un espace d'expositions au quartier SYBA	C.M	1,80	2,00	1,80		1,80	
6	13	13	Construction des voies internes de l'espace du citoyen M'Hamid	C.M	20,03	26,00	20,03		20,03	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
7	16	16-1	Construction d'une piscine publique à l'espace citoyen M'Hamid	C.M	12,62	20,00			12,62	ILDH
8		16-2	Construction d'un terrain de Football et de Rugby à l'espace citoyen M'Hamid	C.M	15,47		14,94	0,53	15,47	ILDH
9		16-4	Construction d'une salle couverte de gymnastique à l'espace citoyen M'Hamid	C.M	19,98		19,98		19,98	ILDH
10	20	20	Renforcement et mise en valeur des voies internes au quartier Koudia	C.M	6,00	6,00	6,00		6,00	
11	26	26	Renforcement et mise en valeur des voies internes au quartier Ennakhil	C.M	6,00	6,00	6,00		6,00	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
12	28	28	Requalification paysagers des abords de Oued Issyl au quartier Ennakhil	C.M	10,00	0,00	1,00	9,00	10,00	
13	29	29	Aménagement du paysage de la route de Fès et ravalement des façades au quartier Ennakhil	C.M	9,88	6,00	9,88	0,00	9,88	
14	30	30	Elargissement et prolongement des voies au quartier Ennakhil	C.M	11,00	0,00		11,00	6,99	
15	31	31	Création de nouvelles voies de liaison au quartier Ennakhil	C.M	3,10	4,00	3,10	0,00	3,10	
16	33	33	Construction d'un marché couvert à M'Hamid	C.M	25,25	15,00	25,25		25,25	
17	40	40	Création d'une piscine à Agdal Ba Hmad	C.M	13,80	9,00	13,80	0,00	13,80	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
18	42	42-1	Mise à niveau de l'éclairage public - MI (1ère tranche)	C.M	61,80		1,80	60,00	61,80	
19		42-2	Mise à niveau de l'éclairage public - MI (2ème tranche)	C.M	58,00	0,00		58,00	58,00	
20		42-3	Mise à niveau de l'éclairage public - Commune	C.M	120,50	100,00	120,50		120,50	
21	52	52-2	Construction d'un ouvrage d'art sur Oued Tensift	C.M	107,86	20,00	25,86	82,00	107,86	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
22	56	56-1	Construction d'une trémie au niveau du carrefour Bab Lakhmiss	C.M	60,00	0,00		60,00	60,00	
23		56-2	Construction un pont sur Oued Issyl au niveau du carrefour Bab Lakhmiss	C.M	40,00	25,00	15,00	25,00	40,00	
24	58	58-1	Mise en place d'une SLT pour BHNS Hassan II	C.M	21,90	0,00	1,90	20,00	21,90	
25		58-2	Mise en place d'une LAC pour trolley -Bus BHNS Hassan II	C.M	39,00	0,00	7,00	32,00	39,00	
26	60	60-1	Réaménagement de certains voies et carrefours - commune	C.M	20,10	5,00	20,10		20,10	
27		60-2	Réaménagement de certains voies et carrefours - MI	C.M	26,67	0,00		26,67	26,67	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
28	62	62	Réaménagement et calibrage de la diamétrale distributrice (avenue Abdelkrim Al Khattabi et route de Casablanca)	C.M	26,50		26,50		26,50	
29	67	67-2	Voiries de proximité - Commune	C.M	86,60	65,00	86,60		86,60	
30		67-3	Voiries de proximité - MI (2ème tranche)	C.M	59,00	0,00	8,00	51,00	59,00	
31		67-4	Voiries de proximité - MI (3ème tranche)	C.M	29,00			29,00	22,00	
32	71	71	Accessibilité aux personnes à besoins spécifiques	C.M	32,00		3,90	0,00	3,90	

N° d'ordre	N° Comp osant e	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenai res (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
33	72	72	Aménagement des circuits touristiques	C.M	35,60	0,00	7,60	28,00	35,60	
34	73	73	Aménagement de la place Ben Youssef	C.M	14,20	10,00		14,20	14,20	
35	75	75	Aménagement de la place Ben Saleh	C.M	7,00	0,00		7,00	7,00	
36	76	76	Aménagement de la place Bab Ftouh	C.M	14,30			14,30	14,30	
37	91	91-1	Construction des bibliothèques -1ère tranche (Bibliothèque Nakhil)	C.M	8,70	6,00	7,00	1,70	8,70	ILDH
38		91-2	Construction des bibliothèques - 2eme tranche (Bibliothèque sybali)	C.M	6,78	5,00	5,50	1,28	6,78	INDH
39	94	94	Conservatoire à Bab Doukkala	C.M	3,72	0,00	3,44	0,28	3,72	Gestion confiée à la délégation de la culture ILDH

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
40	95	95-1	Aménagement des abords des remparts et galeries - Lot Sidi Youssef Ben Ali	C.M	40,09	0,00	13,09	27,00	40,09	
41	95	95-2	Aménagement des abords des remparts et galeries - Lot Medina	C.M	24,74	0,00	1,74	23,00	24,74	
42	102	102-1	Aménagement des jardins historiques - MI	C.M	15,40	0,00	2,40	13,00	15,40	
43	103	103-1	Aménagement des jardins de proximité - MI	C.M	37,10	0,00	12,10	25,00	37,10	
44	103	103-2	Aménagement des jardins de proximité - Commune	C.M	19,00	20,00	19,02	0,00	19,02	
45	104	104-1	Aménagement des axes routiers - MI	C.M	12,00	0,00	9,90	12,00	21,90	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
46	104	104-2	Aménagement des axes routiers – Commune (Quartier Izdihar) espace vert	C.M	25,00	28,00	25,13	0,00	25,13	
47	105	105	Réaménagement et équipement de la pépinière communale de Marrakech	C.M	2,40	18,00	2,40	0,00	2,40	
48	106	106-3	Réaménagement de oued Issyl - Commune	C.M	16,50	15,00	16,50	0,00	16,50	
49	106	106-5	Réaménagement de l'oued Issyl – MI (2ème tranche)	C.M	3,07		3,07	0,00	3,07	
50	110	110	Recensement et audit des propriétés foncières communales	C.M	3,60	3,00	3,60	0,00	3,60	
51	111	111	La mise en place d'une vidéosurveillance sur la ville	C.M	45,00			45,00	45,00	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
52	112	112	Modernisation et renforcement de l'équipement informatique et des procédures correspondantes (gestion d'accueil des bâtiments communaux)	C.M	13,40	10,00	13,40	0,00	13,40	
53	113	113	Mise en place d'un système d'archivage performant	C.M	3,50	1,00	3,50	0,00	3,50	
54	115	115	Mise en place des démarches, outils et procédures d'évaluation et suivi évaluation : étude, procédures (qualité)	C.M	0,77	5,00	0,77	0,00	0,77	Achevé à hauteur des crédits engagé
55	117	117	Développement des applications spécifiques permettant une réelle collaboration avec les services de l'état	C.M	2,50	5,00	2,50	0,00	2,50	Achevé à hauteur des crédits engagé
56	118	118	Définir une stratégie de communication interne et externe	C.M	0,52		0,52		0,52	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
						Prévue	Versée			
57	6	6	Construction d'un centre d'accueil des retraités au quartier SYBA	C.M	5,37	4,00	4,67	0,70	5,37	Pas encore opérationnels En attente de lever les restriction sanitaires
58	16	16-3	Construction d'un théâtre en plein air a l'espace citoyen M'Hamid	C.M	6,55		5,30	1,25	6,55	
59	16	16-5	Construction d'une bibliothèque et conservatoire a l'espace citoyen M'Hamid	C.M	22,70		19,00	3,70	22,70	
60	34	34	Construction de Souk Lkhir à Dawdiate	C.M	15,00	0,00	20,30	0,00	20,30	INDH Pas encore opérationnel Les exploitants réalisent des séparations
61	3	3-2	Création de nouveaux espaces verts au quartier SYBA - MI	C.M	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
			<b>Sous total (MDH) Travaux achevés</b>		<b>1384,67</b>	<b>445</b>	<b>660,31</b>	<b>711,61</b>	<b>1353,11</b>	

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant total engagé (MDhs)	Taux d'avancement / Montant engagé	Taux d'avancement / Montant initial	Date Prévisible d'achèvement Travaux	Raisons des retards enregistrés et les mesures prises
						Prévue	Versée						
1	27	27	Création de nouveaux espaces verts au quartier Ennakhil	C.M	4,10	0,00	0,00	4,10	4,10	90%	90%	Fin Février 2022	
2	68	68	Déplacement de la gare routière	C.M	120,00			120,00	120,00	98%	98%	Fin Décembre 2022	Lot EV adjudgé Lot escalateur infructueux
3	88	88	Cité des arts populaires	C.M	60,00	0,00	0,00	60	59,34	30%	30%	Décembre 2022	Les études architecturales, les études techniques et géotechniques ont été achevées à 100%. Lot VRD 95% Lot GO Démarrage le 24/01/2022
4	89	89	Musée du patrimoine immatériel	C.M	12,00	0,00	4,00	8,00		90%	90%		Convention avec la Fondation des musées

N° d'ordre	N° Comp osante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant total engagé (MDhs)	Taux d'avancement / Montant engagé	Taux d'avancement / Montant initial	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Raisons des retards enregistrés et les mesures prises
						Prévue	Versée						
5	90	90	Réaménagement du théâtre royal	C.M	75,00	47,00	2,67	55,40	10,96	15%	5%	31/12/2022	Marché Lot GO Approuvé
6	91	91-3	Construction des bibliothèques - 3eme tranche (bibliothèque Lalla Hasna en face Mamounia) (Réaménagement )	C.M	35,67	25,00	35,67		35,67	45%	45%	31/12/2022	-Lot GO Achevée -Marché des travaux de finition en instance - Etude Lots techniques est Résiliée -Actualisation des études
7	114	114 -1	Mise en place des systèmes d'information	C.M	9,5	5,00	9,5	0,00	9,5	85%	60%	Fin Juin 2022	5 Marchés: -Tranche 1:Etude:327210,00 Exécution:1172610,00 -Tranche 2: Etude:424000,00Exécution:1696800,00 -Cloud:339360,00 M Engagé:3960010,00
8		114 -2	Mise en réseau entre les sites de la commune	C.M	2	5,00	2	0,00	2				
9	22	22	Création de nouveaux espaces verts au quartier Koudia	C.M	6,20	0,00	0,00	6,20	6,20	20%	20%		Ordre de Reprise Le 24/01/2022

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant total engagé (MDhs)	Taux d'avancement / Montant engagé	Taux d'avancement / Montant initial	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Raisons des retards enregistrés et les mesures prises
						Prévue	Versée						
10	35	35	Réaménagement de souk Rbii à SYBA	C.M	5,80	15,00	5,80	0,00	5,80	5%	5%	01/06/2022	démarrage des Travaux en cours
11	19	19	Réalisation des voies structurantes projetées au quartier Koudia	C.M	12,00	36,00	12,00	0,00	12,00	100%	33%		Discussions en cours avec 02 promoteurs privés pour achever le reste
12	77	77	Aménagement de la place Bahia (Place Bouaachrine)	C.M	24,00		0,00	24,00	14,22	20%	12%		En arrêt : Problème autorisation
13	96	96-1	Etudes	C.M	1,55		1,55		1,55	50%	50%		
14	96	96-2	Etudes – 2ème Tranche	C.M	7,00		7,00	0,00	7,00	20%	20%		
15	101	101-1	Esplanade My Hassan	C.M	74,00	29,00	0,00	45,00	44,90	100%	61%	1 <sup>ère</sup> tranche Achevée	La deuxième tranche du projet est adjudgée, en attente de déblocage des crédits liés à la dérogation du projet Four seasons pour pouvoir l'engager

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant total engagé (MDhs)	Taux d'avancement / Montant engagé	Taux d'avancement / Montant initial	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Raisons des retards enregistrés et les mesures prises
						Prévue	Versée						
16	21	21	Création de place et espaces de festivité au quartier Koudia	C.M	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	20%	20%		Reprise des travaux pour les espaces verts, marché de la place résilié
17	54	54	Aménagement de la voie reliant la route de Fès et la route d'Ourika	C.M	98,00	32,00	10,00	0,00	10,00	100%	31%		Manque de financement pour le reste
18	55	55-2	Recalibrage de la rocade interne	C.M	2,00	35,00	2,00	0,00	2,00	100%	6%		Manque de financement pour le reste
19	59	59	Mise en place d'un système de régulation de la circulation	C.M	32,00	32,00	5,80	0,00	5,80	100%	18%		Manque de financement pour le reste

N° d'ordre	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant total engagé (MDhs)	Taux d'avancement / Montant engagé	Taux d'avancement / Montant initial	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Raisons des retards enregistrés et les mesures prises
						Prévue	Versée						
20	61	61	Etude détaillée du système de la circulation	C.M	1,12	12,00	1,12	0,00	1,12	100%	10%		Manque de financement pour le reste
21	116	116	Développement des outils de pilotage y compris stratégiques (veille stratégique, observatoire économique, tableaux de bord) : étude et moyens techniques	C.M	15,00	15,00	0,75	0,00	0,75	100%	5%		Manque de financement
22	120	120	Développement des contenus pertinents (compétences en journalisme et administration de portails internet)	C.M	3,00	3,00	0,11	0,00	0,11	100%	4%		Manque de financement
			<b>Sous total (MDH) Travaux en cours de travaux</b>		<b>611,94</b>	<b>291</b>	<b>99,97</b>	<b>326,7</b>	<b>357,05</b>	<b>75%</b>			

N°	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Date d'Ouverture des Plis	Date Prévisibles Démarrage Travaux	Date Prévisibles d'achèvement Travaux	Observations
						Prévue	Versée						
1	8	8	Création de nouveaux espaces verts au quartier M'Hamid	C.M	46	0,00	1,06	55,00	1,06	30/02/2022	10/04/2022	Septembre 2023	Crédits accordé par FEC de 55M Dhs Envoi du 24/12/2021 A.O en cours de lancement
2	57	57	Aménagement de l'avenue Guemassa en site propre pour BHNS	C.M	28,00			29,62					Pris en charge par la SDL via une subvention DGCT Convention en cour de validation par le Conseil L'étude de maitrise est lancé par SDL
3	69	69	Aménagement d'un parking à Arset Maach	C.M	25,00	25,00		0,00					En cour de négociation avec un prometteur privé
4	70	70	Aménagement d'un parking sous terrain à la place My Ali pour 2 roues	C.M	4,00	4,00		0,00					Proposition de l'intégrer avec le Parking Arset Maach
5	74	74	Aménagement de la place Riad Laarouss	C.M	30,00			30,00					Plans validés Etude en cours

N°	N° Composante	N° Projet	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Date d'Ouvrerture des Plis	Date Prévisible Démarrage Travaux	Date Prévisible d'achèvement Travaux	Observations
						Prévue	Versée						
6	93	93	Diwan Al Koutoubia	C.M	80,00	0,00		0,00					Discussion sur l'emplacement du Projet
7	102	102-2	Aménagement des jardins de historiques – Commune-Agdal Bahmad	C.M	20,00	20,00		0,00					10MDhs disponible Manque de financement pour le reste Etude établie par ministère de la Culture et lancée
8	119	119	Mise en place les outils et supports de communication interne et externe	C.M	15,00	15,00		0,00					En cours de lancement
9	121	121	Mise en place d'un système d'accompagnement et d'assistance technique pour les 3 prochaines années	C.M	6,00	6,00		0,00					En cours de lancement
			<b>Sous total (MDH) Travaux non encore lancés</b>		<b>254</b>	<b>70</b>	<b>1,60</b>	<b>114,62</b>	<b>1,06</b>				

# Ministère de la Culture

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)										
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018	Engagé 2019	Engagé 2020	Engagé 2021
<b>M. de la culture</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>1,15</b>	<b>8</b>	<b>7,89</b>	<b>18</b>	<b>18,62</b>	<b>18</b>	<b>16,93</b>	<b>2.40</b>	<b>1.72</b>	<b>8.10</b>

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>M. de la culture</b>	<b>60</b>	<b>56,81</b>	<b>94,68%</b>	<b>92%</b> <sub>40</sub>	

# Etat d'avancement global selon le statut d'exécution des projets à ce jour

Statut de l'avancement des projets	Nombre	Pourcentage	Coût en MDH	%	Avancement physique%
Projets Achevés	8	80%	44,68	78,64	100%
Projets en Travaux	2	20%	11,83	21,36	60%
Projets Non Encore Lancés	0	0	0,00	0.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>56,81</b>	<b>100</b>	<b>92%</b>

# Ministère de la Culture

<b>Contribution globale (2014-2017)</b>	<b>60 MDH</b>
<b>Prévisions</b>	<b>60 MDH</b>
<b>Engagement financier</b>	<b>56,81 MDH</b>
<b>Taux d'engagement</b>	<b>94,68 %</b>
<b>Taux avancement physique</b>	<b>92 %</b>

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
<b>Projets achevés</b>	<b>44,68</b>	<b>60</b>	<b>44,68</b>	-	<b>44,68</b>
<b>Projets en travaux</b>	<b>11,83</b>		<b>11,83</b>	-	<b>11,83</b>
<b>projets non encore lancés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>00</b>	-	<b>00</b>
<b>Total (MDH)</b>	<b>56,51</b>	<b>60</b>	<b>56,51</b>	-	<b>56,51</b>

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé	Observations
				Prévue	Versée			
1	Restauration du Palais Badii	Le Ministère de la Culture	8,40	11,00	8,40	-	8,40	Opérationnel
2	Travaux de restauration de la Koutoubia	Le Ministère de la Culture	1,18	3,00	1,18	-	1,18	Opérationnel
3	Restauration du Pavillon de la Ménara	Le Conseil régional de Marrakech Safi	0,08	3,00	0,08	Le Conseil régional de Marrakech	0,08	Le Conseil régional s'est chargé de l'exécution du projet
4	Versement de 10MDh à la Commune pour la Création de la cité des d'arts populaire	La Conseil Communal de la ville de Marrakech	10,00	10,00	10,00	Le Ministère de l'Intérieur	10,00	Versement effectué
5	Restauration de la Qoubba Al Moravide	Le Ministère de la Culture	1,64	3,00	1,64	-	1,64	Opérationnel
6	Travaux d'aménagement du Complexe Culturel- Daoudiate (y compris l'ménagement du Conservatoire de la musique	Le Ministère de la Culture	17	-	17	--	17	Achevé selon les clauses de la convention
7	Soutien et équipement des bibliothèques de quartiers	Le Ministère de la Culture	3,81	-	3,81	--	3,81	<b>Bibliothèque Ennakhil</b> : achevée <b>Bibliothèque Mhamid</b> : achevée <b>Médiathèque Marrakech</b> : En attente de l'achèvement des travaux d'aménagement
8	Restauration des Murailles et portes de la Bahia	Le Ministère de la Culture	2,57		2,57		2,57	Opérationnel

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Avancement physique%	Date d'Achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée					
1	Restauration palais Bahia (3ème tranche)	Le Ministère de la Culture	6,00	6,00	4,69	-	8,33	85%	30/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marché initial résilié</li> <li>- Marché adjugé, entreprise désignée</li> <li>- Approuvé le 11/11/2021</li> </ul>
2	Création du Centre d'Information Culturelle et touristique(Centre d'interprétation) Lakzadria	Le Ministère de la Culture	1,00	1,00	0,50	-	3,50	35%	30/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marché initial résilié</li> <li>- Marché d'achèvement attribué et en cours d'exécution depuis le 15/06/2021.</li> </ul>

388

N°	Intitulé des projets	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Date d'Ouverture des Plis	Date Prévisible Démarrage Travaux	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Observations
			Prévue	Versée						
Néant										
	Sous Total (MDH) Projets non encore lancés									-

# Ministère de l'Intérieur

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017-2018 et 2019
M. de l'Intérieur	1680	390	317,00	505	465,00	450	290,50	335	384,00

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
M. de l'intérieur	1680	1501,5	89,37%	-	

# Ministère de l'Intérieur

<b>Contribution globale (2014-2017)</b>	<b>1680 MDH</b>
<b>Prévisions</b>	<b>1680 MDH</b>
<b>Engagement financier</b>	<b>1501,5MDH</b>
<b>Taux d'engagement</b>	<b>89,37%</b>

Statut des projets	Coût (MDhs)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)
		Prévue	Versée		
Projets Achevés	752	752	752		752
Projets en Cours	484,5	484,5	484,5		484,5
Projets non Encore Entamés	443,5	443,5	265		265
<b>Total (MDH)</b>	<b>1680</b>	<b>1680</b>	<b>1501,5</b>		<b>1501,5</b>

# **Ministère des Habous et des Affaires Islamiques**

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018
<b>M. des Habous et des affaires islamiques</b>	<b>223</b>	<b>82,25</b>	<b>53,90</b>	<b>75,75</b>	<b>117,60</b>	<b>43,5</b>	<b>117,40</b>	<b>21,5</b>	<b>63</b>

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>M. des Habous et des Affaires Islamiques</b>	<b>223</b>	<b>340</b>	<b>152,46 %</b>	<b>99,5%</b>	

# Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

Contribution globale (2014-2017)	223 MDH
Prévisions	223 MDH
Engagement financier	340 MDH
Taux d'engagement	152,46 %
Taux d'avancement physique	99,5 %

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
Projets achevés	333 448 245,81	210 000 000	333 448 245,81	-	333 448 245,81
Projets en travaux	6 989 128,4	13 000 000	6 989 128,4	-	6 989 128,4
projets non encore lancés	0	0	0	-	0
<b>Total (MDH)</b>	<b>340,437,374.21</b>	<b>223,000 000</b>	<b>340,437,374.21</b>	-	<b>340,437,374.21</b>

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
<b>1</b>	Construction d'une Mosquée au Quartier El Azzouzia à Marrakech	MH	13,651 434 72	15,000000	13,65143472	-	13,65143472	-
<b>2</b>	Reconstruction de la Mosquée Derb Deqaq	MH	2,212 154 28	2,000000	2,21215428	-	2,21215428	-
<b>3</b>	Restauration de la muraille et les dépendances de la mosquée Berrima	MH	10,682 346	10,000000	10,682346	-	10,682346	-
<b>4</b>	Restauration de la mosquée Moulay Al Yazid	MH	5,480 448	20,000000	5,480448	-	5,480 448	-
<b>5</b>	Restauration de la mosquée Ben Saleh	MH	8,890 675 80	8,000000	8,89067580	-	8,89067580	-
<b>6</b>	Restauration de la mosquée Sidi Is'Haq	MH	6,374 640	6,000 000	6,374640	-	6,374640	-
<b>7</b>	Restauration de la mosquée Sidi Mohamed Ben Slimane El Jazouli	MH	8,678 184	9,000000	8,678184	-	8,678184	-
<b>8</b>	Restauration de la Mosquée Zaouia Naciria	MH	6,789 923 28	6,500000	6,78992328	-	6,789 92328	-
<b>9</b>	Restauration de la Mosquée Sidi Ghanem	MH	4,198 254	4,000000	4,198254	-	4,198254	-
<b>10</b>	Restauration de la Mosquée Assoual	MH	2,238 792	2,500000	2,238792	-	2,238792	-
<b>11</b>	construction d'une école pour l'enseignement classique supérieur à ACHE BELLARJ	MH	22,340 000	25,000000	22,340000	-	22,340000	-

# Ministère des Habous et des Affaires Islamiques

# Projets Achevés

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
12	Réhabilitation du mausolée Sidi Youssef Ben Ali	MH	3,525 333 12	4,000000	3,52533312	-	3,52533312	Réceptionné 100 %
13	Réhabilitation Zaouïa El kattania	MH	4,640 556 66	5,000000	4,64055666	-	4,64055666	Réceptionné 100 %
14	Construction du musée de la civilisation marocaine de l'eau	MH	176,066 096 16	50,000000	176,06609616	-	176,06609616	Réceptionné 100
15	Création du musée du patrimoine religieux à Madrasa Ben Saleh	MH	10,391 870 76	5,000000	10,39187076	-	10,39187076	Réceptionné 100
16	Restauration de la Mosquée Kenaria El Kébir	MH	4,296 784 20	5,000 000	4,296 784 20	-	5,000 000	-
17	Restauration de la mosquée Mouassine	MH	17,262 764,83	13 000 000	17,262 764,83	-	17,262 764,83	-
18	Réfection et renforcement de la Mosquée Sidi Aamara	MH	530 436.0	1200000	530 436.0	-	530 436.0	-
19	Réfection et renforcement de la Mosquée Tourkya à guéliz	MH	1288 848	1200000	1288 848	-	1288 848	-
20	Construction d'une Mosquée au quartier Al Izdihar 2	MH	11 660 994	14000000	11 660 994	-	11 660 994	-
21	Réfection et renforcement de la Mosquée Arssat Elmessfioui	MH	3 496 980	1 200 000	3 496 980	-	3 496 980	-
22	Réfection et renforcement de la Mosquée Derb Jdid	MH	2 799 366.0	1200 000	2 799 366.0	-	2 799 366.0	-
23	Réfection et renforcement de la Mosquée Alfadila (reconstruction).	MH	5 951 364	1 200 000	5 951 364	-	5 951 364	-
	<b>Sous total (MDH) Projets achevés</b>		<b>333 448 245,81</b>	<b>210,000000.00</b>	<b>333 448 245,81</b>	-	<b>333 448 245,81</b>	-

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Taux d'avancement physique%	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée					
<b>1</b>	Restauration et réfection de 30 écoles coraniques	MH	3 464 002,80	3,000 000	3 464 002,80	-	3 464 002,80	85	-	Problèmes techniques techniques- voir lettre délégation n°4040
<b>2</b>	Démolition et reconstruction de 20 écoles coraniques	MH	3 525 125 .6	10,000 000	3 525 125 .6	-	3 525 125 .6	65	-	Problèmes techniques- voir lettre délégation n°4040
	<b>Sous total (MDH) Projets en cours</b>		<b>6 989 128,4</b>	<b>13 000 000</b>	<b>6 989 128,4</b>	<b>-</b>	<b>6 989 128,4</b>	<b>74</b>		<b>-</b>

N°	Intitulé des projets	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Date d'Ouverture des Plis	Date Prévisible Démarrage Travaux	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Observations
			Prévue	Versée						
Néant										
	Sous Total (MDH) Projets non encore lancés									-

# Ministère de l'Éducation Nationale

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)								
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018	Engagé 2019
<b>M. de l'Éducation Nationale</b>	<b>333</b>	<b>5</b>	<b>5,54</b>	<b>51</b>	<b>36,03</b>	<b>75</b>	<b>19,27</b>	<b>199</b>	171.16	99

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>M. de l'Éducation Nationale</b>	330	<b>333</b>	<b>101 %</b>	<b>92,95%</b>	

Contribution globale (2014-2017)	330 <sup>(*)</sup>	MDH
Prévisions	330	MDH
Engagement financier	333	MDH
Taux d'engagement	<b>101</b>	<b>%</b>
Taux d'engagement		
<b>Taux d'engagement physique</b>	<b>92,95%</b>	

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
<b>Projets achevés</b>	264 904 089,00	276 200 000,00	277 979 439,69		277 979 439,69
<b>Projets en travaux</b>	53 800 000,00	53 800 000,00	55 986 359,82		55 986 359,82
<b>projets non encore lancés</b>	00,00	00,00	00,00		00,00
<b>Total (MDH)</b>	<b>318 704 089,00</b>	<b>330 ,000 000</b>	<b>333 965 799,51</b>		<b>333 965 799,51</b>

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
1	Construction de l'école Addoha	DP MEN MARRAKECH	5 218 736,08	7 605 061	6 138 078,98		6 138 078,98	
2	Construction du Collège Ben Zakri	DP MEN MARRAKECH	10 801 666	12 200 000	13 864 866,00		13 864 866,00	
3	Construction du Collège Al Massar	DP MEN MARRAKECH	8 614 576,16	9 700 000	12 198 908,66		12 198 908,66	
4	Aménagement de l'école Oum Maabad	DP MEN MARRAKECH	1 011 658,24	3 050 000	1 011 658,24		1 011 658,24	
5	Aménagement de l'école kasbah	DP MEN MARRAKECH	1 011 658,24	3 050 000	1 011 658,24		1 011 658,24	
6	Aménagement de l'école Ben Youssef	DP MEN MARRAKECH	1 557 756,48	3 000 000	1 557 756,48		1 557 756,48	
7	Aménagement du Collège Mansour Dahbi	DP MEN MARRAKECH	2 233 572,04	5 000 000	2 233 572,04		2 233 572,04	
8	Aménagement du Collège Mohammed V	DP MEN MARRAKECH	905 097,60	4 000 000	905 097,60		905 097,60	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé* (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
9	Aménagement du lycée Abou Abbas Sebti	DP MEN MARRAKECH	1 624 980,00	6 000 000 ,00	1 624 980 ,00		1 624 980,00	
10	Aménagement du lycée Mohammed VI	DP MEN MARRAKECH	3 044 907,60	6 000 000,00	3 044 907 ,60		3 044 907,60	
11	Remplacement 2 Salles préfabriqués à l'école Imam Souhaili	DP MEN MARRAKECH	458 108 ,45	465 883,00	458 108 ,45		458 108,45	
12	Remplacement 4 salles Préfabriqués à l'école Nzala	DP MEN MARRAKECH	915 916,88	931 765,00	915 916,88		915 916,88	
13	Remplacement 4 salles Préfabriqués à l'école Ahd Al Jadid	DP MEN MARRAKECH	915 916,88	931 765,00	915 916 ,88		915 916,88	
14	Construction de l'école Maatallah	DP MEN MARRAKECH	5 666 967,62	8 782 936,00	8 139 352,92		8 139 352,92	
15	Construction de l'école Berradi 2	DP MEN MARRAKECH	5 950 152,72	6 810 000,00	7 379 901,32		7 379 901,32	
16	Construction du Lycée Ben Barka	DP MEN MARRAKECH	10 395 443,44	19 000 000,00	10 395 443,44		10 395 443,44	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé* (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
17	Extension du Lycée Khawarizmi 2 (Fqih Bin Bin)	DP MEN MARRAKECH	2 008 487,98	3 600 000 .00	2 008 487,98		2 008 487,98	
18	Aménagement du Collège Imam Ali	DP MEN MARRAKECH	2 213 373 ,60	4 050 000.00	2 213 373 ,60		2 213 373 ,60	
19	12 salles de classe du préscolaire	DP MEN MARRAKECH	2 719 670 ,60	2 800 000.00	2 719 670,60		2 719 670 ,60	
20	Construction de 27 Salles de classe préscolaire	DP MEN MARRAKECH	6 129 619 ,10	6 831 000.00	6 129 619 ,10		6 129 619 ,10	
21	Construction du Collège Azli	DP MEN MARRAKECH	10 594 099,88	9 700 000.00	14 464 099,88		14 464 099,88	
22	Construction de 22 Salles de classe préscolaire	DP MEN MARRAKECH	4 783 821,76	5 566 000.00	4 783 821,76		4 783 821,76	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé* (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
23	Construction du Lycée Mhamid (La Marche Verte)	DP MEN MARRAKECH	12 004 788,17	19 000 000,00	12 004 788,17		12 004 788,17	
24	Construction du Collège Allal Fassi	DP MEN MARRAKECH	9 700 000,00	9 700 000,00	13 965 991,94		13 965 991,94	
25	Construction Collège Massira 2	DP MEN MARRAKECH	12 200 000 ,00	12 200 000 ,00	12 042271,37		12 042271,37	
26	Construction de l'école TOURAYA	DP MEN MARRAKECH	9 825 600 ,00	9 825 600 ,00	5 867 499,12		5 867 499,12	
27	Construction du Lycée Dar Tounsi	DP MEN MARRAKECH	19 000 000,00	19 000 000,00	13 704 657,45		13 704 657,45	
28	Remplacement 175 salles de classe préfabriqué	DP MEN MARRAKECH	34 200 000,00	34 200 000,00	33 149 229,85		33 149 229,85	
29	Construction du Collège Ghandi**	DP MEN MARRAKECH	12 200 000,00	12 200 000,00	11 755 369,12		11 755 369,12	
30	Construction du Lycée Sidi Youssef Ben Ali	DP MEN MARRAKECH	19 000 000,00	19 000 000,00	23 419 513,26		23 419 513,26	
31	Construction du Collège Charaf	DP MEN MARRAKECH	12 000 000,00	12 000 000,00	11 957409,28		11 957409,28	
	<b>PROJETS (PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE)</b>	DP MEN MARRAKECH	<b>26 325 875,52</b>	<b>-</b>	<b>26 325 875,52</b>		<b>26 325 875,52</b>	
	<b>Equipements</b>	DP MEN MARRAKECH	<b>9 671 638,04</b>		<b>9 671 638,04</b>		<b>9 671 638,04</b>	
	<b>Sous Total (MDH) Projets achevés</b>		<b>264 904 089,00</b>	<b>276 200 000,00</b>	<b>277 979 439,69</b>		<b>277 979 439,69</b>	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	% avance ment travaux	Date Prévisible d'Achèvem ent Travaux	TAUX AV.PH .
				Prévue	Versée					
1	Construction du Lycée Charaf*	DP MEN MARRAKECH	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00		13 000 000,00	99%	2/2022	12 870 000,00
2	Construction du l'école Zarka al yamama	DP MEN MARRAKECH	6 800 000.00	6 800 000.00	5 991 107,15		5 991 107,15	99%	1/2022	5 931 196,07
3	Construction du Collège Dar Tounsi	DP MEN MARRAKEC H	12 000 000.00	12 000 000.00	11 432501,11		11 432 501,11	29%	5/2022	3 315 425,32
4	Construction du Collège Laarbi Ben Sadik	DP MEN MARRAKEC H	12 000 000.00	12 000 000.00	15 484 109,51		15 484 109,51	40%	4/2022	6 193 653,80
5	Construction de 46 Salles de classe préscolaire	DP MEN MARRAKECH	10 000 000,00	10 000 000,00	10 078 642,05		10 078 642,05	45%	3/2022	4 535 388,92
										32 845 664,11
	Sous total (MDH) Projets en cours de travaux		53 800 000,00	53 800 000,00	55 986 359,82		55 986 359,82			58,66%



**Ministère de l'Équipement  
et du Transport et la Logistique**

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018
M. de l'Équipement, du Transport et de la Logistique	242	20	0,00	100	20,00	82	62,70	40	145.2

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
M. de l'Équipement, du Transport et de la Logistique	242	227.9	94.17%	99,79%	

# Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique

Contribution globale (2014-2017)	242	MDH
Prévisions	242	MDH
Engagement financier	227.9	MDH
Taux d'engagement	94.17	%
Taux avancement physique	99,79	%

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
Projets achevés	181	194	181		181
Projets en travaux	46.9	48	46.9		46.9
projets non encore lancés	0	0	0		0
<b>Total (MDH)</b>	<b>227.9</b>	<b>242</b>	<b>227.9</b>		<b>227.9</b>

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
1	Dédoubllement de la route nationale n° 7 entre la ville de Tamansourt et l'échangeur de l'autoroute Agadir Marrakech sur 1 km	METLE	4.68	4	4.68	-	4.68	Travaux achevés
2	Renforcement et amélioration du niveau de service de la pénétrante nord de la ville de Marrakech en direction de la ville de Casablanca sur 9 km	METLE	29.52	30	29.52	-	29.52	Travaux achevés
3	Dédoubllement de la route nationale n° 9 entre Marrakech et Ait Ourir sur 23 km	METLE	146.80	158	146.8	-	146.8	Travaux achevés Lot 1 : RP31A – entrée Ouest Ait Ourir (18Km) - Lot 2 entre Oueste Ait Ourir – Entrée Est Ait Ourir (5Km)
<b>Sous total (MDH) Projets achevés</b>			<b>181</b>	<b>192</b>	<b>181</b>		<b>181</b>	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Date Démarrages Travaux	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée					
1	Dédoubllement de l'ouvrage d'art a sur Oued Ghmat - Route Ait Ourir	METLE	46.9	48	46.9	-	46.9	07/01/2019	<b>Décret d'expropriation envoyé au Secrétariat général du gouvernement en date du 16/12/2021 pour publication au Bulletin Officiel</b>	-Avancement globale des travaux : Achèvés à 99% (reste travaux de la digue)
	<b>2- Sous total (MDH) Projets en cours de travaux</b>		<b>46.9</b>	<b>48</b>	<b>46.9</b>		<b>46.9</b>			

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Date d'Ouverture des Plis	Date Prévisible Démarrages Travaux	Date Prévisible d'achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée						

Néant

	3- Sous total (MDH) Projets non encore lancés										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Ministère de la culture et de  
la Jeunesse  
et des Sport/secteur jeunesse  
et sports**

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018
<b>M. de la culture et de la Jeunesse et des Sport/ secteur jeunesse et sports</b>	<b>175,842083</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>78</b>	<b>85,70</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>	<b>83,985113</b>

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>M. de la culture et de la Jeunesse et des Sport/ secteur jeunesse et sports</b>	<b>150</b>	<b>175,842083</b>	<b>117 %</b>	<b>100%</b>	

**M. de la culture et de la  
Jeunesse et des Sport/ secteur  
jeunesse et sports**

<b>Contribution globale (2014-2017)</b>	<b>150 MDH</b>
<b>Prévisions</b>	<b>150 MDH</b>
<b>Engagement financier</b>	<b>175.84 MDH</b>
<b>Taux d'engagement</b>	<b>117%</b>
<b>Taux avancement physique</b>	<b>100 %</b>

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
Projets achevés	175,84	122	175,84		175,84
Projets en travaux	0.00	28	0.00		0.00
projets non encore lancés	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>Total (MDH)</b>	<b>175,84</b>	<b>150</b>	<b>175,84</b>	<b>0</b>	<b>175,84</b>

# M. de la culture et de la Jeunesse et des Sport/ secteur jeunesse et sports

# Projets Achevés

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
1	Construction d'une piscine couverte semi olympique à Mhamid Marrakech.	Direction Régionale Marrakech-Safi	23,652774	14	23,652774		23,652774	Achévé et équipé
2	Construction d'une piscine couverte semi olympique à Sidi Youssef Ben Ali Marrakech		23,65	14	23,65		23,65	Inauguré et mis en service
3	Construction de 5 CSP à MHAMID		11,37	18,00	11,37		11,37	Inauguré et mis en service
4	Construction d'une salle couverte à MHAMID		34,580813	38	34,580813		34,580813	Achévé et équipé
5	Esplanade Moulay El Hassan		10.09	10	10.09		10.09	Achévé et réceptionné
6	Construction d'une piscine couverte semi olympique à Agdal Ba Hmad		17,679624	14	17,679624		17,679624	Achévé et équipé , Devis des branchements demandés à la RADEEMA fournis mais réalisation conditionnée par l'aménagement de la voie d'accès au projet
7	Construction d'une piscine couverte semi olympique à Azzouzia		17,359624	14	17,359624		17,359624	Achévé et équipé

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
8	Construction d'une piscine couverte semi olympique à <b>ANNAKHIL</b>	Direction Régionale Marrakech-Safi	19,379624	14	19,379624		19,379624	Achevé et équipé , branchement eau et assainissement en cours par la RADEEMA
9	Construction d'une piscine couverte semi olympique à <b>Acharaf</b>		18,079624	14	18,079624		18,079624	Achevé et équipé , (devis des branchements payée) branchement eau , assainissement et électricité en cours par la RADEEMA
<b>Sous total (MDH) Projets achevés</b>			<b>175,842083</b>	<b>150</b>	<b>175,842083</b>		<b>175,842083</b>	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant Engagé	Date Prévisible d'Ouverture des Plis	Date Prévisible Démarrages Travaux	Date Prévisible d'achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée						
Néant											

# Ministère de la Santé

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé Jusqu'à 2020
<b>M. de la Santé</b>	<b>68</b>	<b>3,8</b>	<b>2,80</b>	<b>28,7</b>	<b>0,09</b>	<b>22,7</b>	<b>0,11</b>	<b>12,8</b>	<b>37,12</b>

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	versé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>M. de la Santé</b>	<b>68</b>	<b>37,12</b>	<b>54.58%</b>	<b>98,7%</b>	Travaux de construction de l'hôpital Sidi Youssef Ben Ali sont supportées par la FONDATION QATARIE HAMID BEN JASSIME et le montant alloué est de 44MDhs sera utilisé pour l'équipement de l'Hôpital M'hamid.. L'équipement de l'hopital Mhamid était sous estimé

# Ministère de la Santé

Contribution globale (2014-2017) : Avenant

68MDH

Prévisions

68 MDH

Engagement financier

37,12MDH

Taux d'engagement

54.58 %

Taux avancement physique

98,7 %

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
Projets achevés	37,7	24	34,15	--	34,15
Projets en travaux	160	44	2,97	--	2,97
Projets non encore lancés	0	0	0	--	0
Total (MDH)	197,7	68	37,12	--	37,12

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
1	Construction d'un CSU à Koudia	DMS MRK	3,5	3,5	2,55	-	2,55	Les centres seront fonctionnels à partir du 18/01/2022
2	Construction d'un CSU à Ennakhil		3,5	3,5	2,81	-	2,81	
3	Construction d'un CSU à Houmane El Fetouaki		3	3	2,82	-	2,82	
4	Construction d'un CSU à Mhamid 9		4	4	2,52	-	2,52	Fonctionnel
5	Equipement de l'hôpital local Mhamid		23,7	10	23,45		23,45	Matériel livré et installé dans sa totalité
<b>Sous total (MDH) Projets achevés</b>			<b>37,7</b>	<b>24</b>	<b>34,15</b>		<b>34,15</b>	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagés (MDhs)	Avancement physique%	Date d'Achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée					
1	Construction d'un hôpital local au quartier Sidi Youssef Ben Ali	DMS MRK	160	44	2,44	-	2,97	Etudes technique : 100 % Travaux 95% Equipement: en cours	<b>Mars 2022</b>	Projet en cours de réalisation par la fondation Qatarie Hamid ben Yassine ( 160 Mdhs )

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant Engagé	Date Prévisible	Date Prévisible	Date Prévisible	Observations
				d'Ouverture des Plis	Démarrages Travaux			d'Achèvement Travaux			
				Prévue	Versée						
Néant											

# RADEEMA

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018
<b>RADEEMA</b>	<b>1600</b>	<b>340</b>	<b>368</b>	<b>450</b>	<b>265</b>	<b>515</b>	<b>627</b>	<b>295</b>	<b>358</b>

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>RADEEMA</b>	<b>1600</b>	<b>1 618</b>	<b>101,15%</b>	<b>98,81%</b>	

<b>Contribution globale (2014-2017)</b>	<b>1 600 MDH</b>
<b>Prévisions</b>	<b>1 600 MDH</b>
<b>Engagement financier</b>	<b>1 618 MDH</b>
<b>Taux d'engagement</b>	<b>101,15 %</b>
<b>Taux avancement physique</b>	<b>98,81%</b>

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
<b>Projets achevés</b>	<b>1 375</b>	<b>1 444</b>	<b>1 368</b>	<b>Néant</b>	<b>1 375</b>
<b>Projets en travaux</b>	<b>243</b>	<b>156</b>	<b>214</b>	<b>Néant</b>	<b>243</b>
<b>Projets non encore lancés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Néant</b>	<b>-</b>
<b>Total (MDH)</b>	<b>1 618</b>	<b>1 600</b>	<b>1582</b>	<b>-</b>	<b>1 618</b>

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
1	Construction d'un réservoir d'Eau Potable d'une capacité 30 000 m3 au Nord de la ville de Marrakech	RADEEMA	52	73	56	-	52	
2	Renouvellement de 75 Km de réseau d'Eau Potable	RADEEMA	69	65	69	-	69	
3	Poursuite du programme d'amélioration du rendement de distribution du réseau d'eau potable	RADEEMA	52	71	52	-	52	
4	Equiperment du réseau d'eau potable par des programmes et des outils de commande à distance	RADEEMA	-	4	-	-	-	Contenu dans le projet n°10
5	Poursuite des travaux de desserte en Eau Potable	RADEEMA	56	84	56	-	56	
6	Etablissement d'une bonne gouvernance avec l'actualisation des méthodes de gestion et l'amélioration de la qualité des services d'eau potable	RADEEMA	12	13	12	-	12	
7	Poursuite des travaux de généralisation de la tension 20KV dans le réseau MT	RADEEMA	14	34	14	-	14	
8	Structuration et Pose de 70 Km de réseau structurant MT	RADEEMA	29	53	29	-	29	
9	Poursuite du programme de normalisation et d'amélioration du rendement de distribution du réseau ainsi que la compensation de l'énergie réactive	RADEEMA	56	71	56	-	56	
10	Equiperment du réseau électrique par des programmes et des outils de commande à distance	RADEEMA	28	33	27	-	28	
11	Poursuite des travaux de desserte d'Electricité	RADEEMA	67	76	71	-	67	
12	Etablissement d'une bonne gouvernance avec l'actualisation des méthodes de gestion et l'amélioration de la qualité des services d'électricité	RADEEMA	30	25	30	-	30	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
13	Extension de la capacité de traitement de la STEP et prolongement du réseau de réutilisation	RADEEMA	279	180	279	-	279	
14	Construction d'une unité de traitement des boues de STEP	RADEEMA	150	100	150	-	150	
15	Pose de 30 Km de conduites structurantes du réseau d'assainissement liquide	RADEEMA	214	225	198	-	214	
16	Réhabilitation de 75 Km du réseau d'assainissement liquide	RADEEMA	166	211	166	-	166	
17	Equipement du réseau d'assainissement par des programmes et des outils de commande à distance	RADEEMA	-	-	-	-	-	Contenu dans le projet n°10
18	Poursuite des travaux de desserte en assainissement liquide	RADEEMA	80	95	82	-	80	
19	Etablissement d'une bonne gouvernance avec l'actualisation des méthodes de gestion et l'amélioration de la qualité des services d'assainissement liquide	RADEEMA	21	31	21	-	21	
	<b>Sous total (MDH) Projets achevés</b>		<b>1 375</b>	<b>1 444</b>	<b>1 368</b>		<b>1 375</b>	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Avancement travaux	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée					
1	Pose de 40 Km de conduites structurantes du réseau d'Eau Potable	RADEEMA	137	106	130	-	137	94,8%	<p>Date de mise en service des conduites (41 Km) : Tributaire de l'ONEE</p> <p>Achèvement des travaux restants (1Km) : <b>Juillet 2022</b></p>	<p>Malgré que le linaire posé à ce jour (41 Km) et qui dépasse l'objectif escompté de la convention, la partie du renforcement du Nord (21 Km) ne peut être mise en service qu'après l'achèvement de l'adduction du Nord par l'ONEE à partir du barrage Massira.</p> <p><b>Travaux restants : 1 Km pour le franchissement de l'oued Tensift : Défaillance de l'Entreprise, marché résilié. Marché d'achèvement conclu avec l'entreprise STHM pour un délai de 6 mois.</b></p>
2	Construction d'un poste source au Nord ouest de la ville de Marrakech (Electricité)	RADEEMA	106	50	84	-	106	78,5%	<p><b>Juillet 2022</b></p>	<p>Les travaux du poste ont connu une suspension par l'Entreprise en raison du blocage de la partie ligne THT.</p> <p><b>Les travaux de la ligne THT ont connu des contraintes foncières liées à l'acquisition des droits de surface et l'indemnisation des occupants.</b></p> <p>La partie relevant des terrains guiche a été solutionnée en mars 2021 alors que des oppositions récalcitrantes persistent toujours sur le terrain Habous.</p> <p><b>Les modalités de déblocage des contraintes foncières sont en cours de résolution avec l'ONEE-BE.</b></p> <p>Pour assurer l'achèvement des travaux y compris ceux de la ligne THT, <b>un avenant est établi le 08/09/2021 avec l'entreprise pour achever les travaux pendant une durée de 10mois.</b></p>
Sous total (MDH) <b>Projets en cours de travaux</b>			<b>243</b>	<b>156</b>	<b>214</b>	<b>-</b>	<b>243</b>	<b>88%</b>		

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Date d'Ouverture des Plis	Date Prévisible Démarrages Travaux	Date Prévisible d'Achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée						
<b>Néant</b>											
	Sous total (MDH) Projets non encore lancé										

# DEPARTEMENT DE L'EAU

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018
Département de l'Eau	86	22	21	34,5	63,062	29,5	0	0	0

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
Département de l'Eau	86	84,062	97,75%	100%	Bilan sera définitif après opération d'expropriation

# Département de l'Eau

<b>Contribution globale (2014-2017)</b>	<b>86 MDH</b>
Prévisions	<b>86 MDH</b>
Engagement financier	<b>84,062 MDH</b>
Taux d'engagement	<b>97,75 %</b>
Taux avancement physique	<b>100 %</b>

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
Projets achevés	82,662	86	82,662	-	84,062
Projets en travaux	0	0	0	-	0
projets non encore lancés	0	0	0	-	0
<b>Total (MDH)</b>	<b>82,662</b>	<b>86</b>	<b>82,662</b>	<b>-</b>	<b>84,062</b>

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (en MDH)	Contribution département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)	Avancement physique	Date achèvement prévue	Observations
				Prévue	Versée					
1	Travaux d'aménagement d un tronçon aval de l'Oued Issyl pour la protection de la ville de Marrakech contre les inondations – Tranche2	DAH	21,032	26	21,032	-	21,032	100%	-	Bilan sera définitif après règlement des droits de l'opération d'expropriation dans cadre projet en cours (Bge Ouagjdit)
	Sous total (MDH) Projets achevés		<b>21,032</b>	<b>26</b>	<b>21,032</b>	-	<b>21,032</b>	<b>100%</b>	-	

# Projets Achevés

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Avancement physique%	Date d'achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée					
1	Travaux de construction du barrage Ouagjdit	DAH	61,63	60	61,63	-	61,63	100%	Fin février 2019	Bilan sera définitif après assainissement opération d'expropriation dans cadre projet en cours (Bge Ouagjdit)
	Sous total (MDH) Projets achevés		61,63	60	61,63	-	61,63	100%		

**Secrétariat d'Etat  
Chargé de l'Environnement**

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018
<b>Secrétariat d'Etat chargé de l'environnement</b>	<b>60</b>	<b>35,27</b>	<b>60,00</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>Secrétariat d'Etat Chargé de l'Environnement</b>	<b>60</b>	<b>60,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	Budget total engagé en 2014

# Secrétariat d'Etat Chargé de l'Environnement

<b>Contribution globale (2014-2017)</b>	<b>60 MDH</b>
Prévisions	60 MDH
Engagement financier	60 MDH
Taux d'engagement	100 %
Taux avancement physique	100 %

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
Projets achevés	60	60	60		60
Projets en travaux	0	0	0		0
projets non encore lancés	0	0	0		0
<b>Total (MDH)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>60</b>

N°	Intitulé des projets	MO	Coût réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
1	Centre d'enfouissement et de valorisation des déchets	Ministère Délégué chargé de l'Environnement	60	60	60		60	Total du budget engagé en 2014
	<b>Sous total (MDH) projets achevés</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>		<b>60</b>	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Avancement physique%	Date d'Achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée					
<b>Néant</b>										
	Sous total (MDH) Projets achevés		61,63	60	61,63	-	61,63	77%		

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Date d'Ouverture des Plis	Date Prévisible Démarrages Travaux	Date Prévisible d'achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée						
<b>Néant</b>											
	<b>Sous total (MDH) Projets non encore lancé</b>										

# Conseil Préfectoral de Marrakech

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018
<b>Conseil Préfectoral de Marrakech</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14,00</b>

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>Conseil Préfectoral de Marrakech</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	

# Conseil Préfectoral de Marrakech

<b>Contribution globale (2014-2017)</b>	<b>14 MDH</b>
<b>Prévisions</b>	<b>14 MDH</b>
<b>Engagement financier</b>	<b>14 MDH</b>
<b>Taux d'engagement</b>	<b>100 %</b>
<b>Taux avancement physique</b>	<b>100 %</b>

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (MDhs)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
Projets achevés	259,15632634	0	0	260	259,28508723
Projets en travaux	0	0	0	0	0
projets non encore lancés	0	0	0	0	0
<b>Total (MDH)</b>	<b>259,15632634</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>267,5</b>	<b>259,28508723</b>

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant Engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
1	Aménagement de la voie reliant oued Tensift et route de Fès	CP	14,32126301	0	0	90,00000	14,32126301	
2	Aménagement de la voie reliant oued Tensift et la route de casa aménagement de la voie reliant oued Tensift et la route de Casa	CP	65,23201174	0	0		65,23201174	
3	Recalibrage de la rocade interne -tranche MI+CP	CP	35,49583850	0	0	40,0000	35,49583850	
4	Contournement ouest Marrakech	CP	38,94872041	0	0	40,0000	39,07748130	
5	Aménagement de l'entrée sud est Marrakech	CP	58,89591519	0	0	60,0000	58,89591519	
6	Voiries de proximité (quote-part mi-tranche 1/3) - élargissement de rp2002 vers nouveau site de la décharge publique de Marrakech	CP	16,46052127	0	0	20,0000	16,46052127	
7	Réaménagement de l'oued issyl(quote-part mi-tranche 1/2) : - Tronçon entre bab dbaght et le pont d'accès à Madinat zahra. - Tronçon entre le pont souk rbia et bab aylane.	CP	9,98533062	0	0	10,000	9,98533062	
8	Reconstruction pont sur oued Issyl ancienne route Casablanca	CP	19,81672560	14	14	7,500	20,09493360	
	<b>Sous total (MDH) Projets achevés</b>		<b>259,155857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,0000</b>	<b>259,56329523</b>	

N°	Intitulé des projets	MO	Coût (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Avancement physique%	Date d'achèvement Travaux	Observations
				Prévue	Versée					
			<h1>Néant</h1>							

# **Commune de Méchouar Kasbah**

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale (en MDhs)	Contributions Annuelles (en MDhs)							
		Prévu 2014	Engagé 2014	Prévu 2015	Engagé 2015	Prévu 2016	Engagé 2016	Prévu 2017	Engagé 2017 et 2018
<b>Commune de Méchouar Kasbah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4,35</b>	<b>0</b>	<b>1,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,43</b>

## Situation Financière cumulée à ce jour

Partenaire	Etat des Contributions 2014-2017				
	Prévu	Engagé	Respect des engagements	Taux d'avancement physiques %	Observations
<b>Commune de Méchouar Kasba</b>	<b>5</b>	<b>6,2</b>	<b>124%</b>	<b>100%</b>	Augmentation dans la masse des travaux

# Commune de Méchouar Kasbah

<b>Contribution globale (2014-2017)</b>	<b>5 MDH</b>
<b>Prévisions</b>	<b>5 MDH</b>
<b>Engagement financier</b>	<b>6,2 MDH</b>
<b>Taux d'engagement</b>	<b>124 %</b>
<b>Taux avancement physique</b>	<b>100%</b>

Statut des projets	Coût (en MDH)	Contribution du département (en MDH)		Autres Partenaires (en MDH)	Montant Engagé (en MDH)
		Prévue	Versée		
Projets achevés	34,98	5,00	6,20	29,00	34,98
Projets en travaux	12	0	0	12	12
Projets non encore lancés	0	0	0	0	0
<b>Total (MDH)</b>	<b>46,98</b>	<b>5</b>	<b>6,2</b>	<b>41</b>	<b>46,98</b>

(\*) : Coût réel

N°	Intitulé des projets	MO	Coût Réel (MDhs)	Contribution département (MDhs)		Autres partenaires (MDhs)	Montant engagé (MDhs)	Observations
				Prévue	Versée			
1	Aménagement des espaces verts, forage et équipement d'un puits des placettes de la zone touristique Agdal	CMK	5,48	5	5,48	0	5,48	Achevé à 100%
2	Réaménagement des jets d'eau des places Mechouar y compris frais d'études et de suivi des travaux	CMK	1.97	0	0	2	1,97	Achevé à 100%
3	Restauration des façades des places Mechouar y compris frais d'étude et suivi des travaux	CMK	4.43	0	0,43	4	4,43	Achevé à 100%
4	Aménagement d'un circuit touristique reliant la place My Yazid au palais Badiaa y compris frais d'étude et de suivi des travaux	CMK	5.82	0	0	6	5,82	Achevé à 100%
5	Restauration des remparts au sein de la commune y compris frais d'étude et de suivi travaux	CMK	9.99	0	0	10	9,99	Achevé à 100%
6	Aménagement des placettes dans la zone touristique Agdal (espace vert. éclairage public et mobilier urbain).	CMK	7.29	0	0,29	7	7,29	Achevé à 100%
7	Aménagement d'un parc sportif et de loisir le long des jardins des remparts d'Agdal (2ème tranche)	CMK	12	0	0	12	12	100%
	<b>Sous total (MDH) Projets achevés</b>		<b>34.98</b>	<b>5.00</b>	<b>6,20</b>	<b>29.00</b>	<b>46.98</b>	